

Vollsperrung der Straße ab dem 17. Oktober bis
voraussichtlich 23. Oktober 2017

**Terminkette für die nächsten Arbeiten in der Ortsdurchfahrt
Dipperz im Bereich der L 3258 - 2. und 3. Bauabschnitt
(Kreisverkehrsplatz bis Kreuzung Weberstraße/Wilhelm-
Ney-Straße)**

- 17.10.: an diesem Tag wird der Haftgrund aufgebracht
- 18.10.: ab diesem Tag beginnen die Asphaltierungsarbeiten, die bis zum 23.10. andauern
- 24.10.: ab diesem Tag ist die Straße für den Anliegerverkehr befahrbar (einen Monat vor dem Bauzeitenplan); wegen der restlichen Pflaster- und Restarbeiten in den Gehwegbereichen kann die Vollsperrung noch nicht aufgehoben werden
- 01.11.: ab diesem Tag werden die Bushaltestellen „Gasthaus Kircher“ wieder vom ÖPNV angefahren und bedient.

Von der Wilhelm-Ney-Straße/Weberstraße Richtung Kreisverkehrsplatz ist die linke Seite der Gehweganlagen durchgängig für die Fußgänger begehbar (weitestgehend im gepflasterten Zustand).

Laut Bauzeitenplan sollen alle Bauarbeiten bis Ende November in den Bauabschnitten 2 und 3 abgeschlossen sein.

Gemeindeverwaltung Dipperz

Fa. Lohfink-Baugesellschaft mbH